

「施工プロセス」のチェックリスト（土木等）

1. 工事番号・工事名 第 号 工事  
 2. 工 期 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日  
 3. 施工業者

監督員名 \_\_\_\_\_

- ①この「施工プロセス」チェックリストは、標準仕様書、約款、建設業法、労働安全衛生法等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを監督員が確認する。  
 ②チェック欄では、書類、写真等での確認もしくは現場確認等により、その内容がOKであれば□欄にレマークを、OKでなければ、備考欄に指示事項や是正状況を記入する。  
 ③用語の定義 契約後:当初契約後 変更後:工期内に行う契約変更後

検査項目	種別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの時期の目安)	チェック欄			備考 (指示事項及びその是正事項など)	
				着手前	施工中	完成時		
1	I 施工体制一般	○工程表	・契約締結の7日以内に工程表が提出された。(約款第3条)  (契約後、変更後)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	仕様書1編(章)1-1-4(土木:編、港湾:章) ・事務所に提出した日で判定する。	
		○CORINSへの登録	・事前に監督員の確認を受け、契約締結後10日以内に登録機関に申請した。 (請負額500万円以上が対象工事)  (契約後、登録技術者変更時、完成時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	変更時の技術者は主任、監理技術者のみ。現場代理人や前記以外の技術者は申請不要。 ・CORINSへの登録日付は登録機関の登録日で判定する。 ・受注、変更、完成時の登録は写しの提出をもって確認する。 ・変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できる。	
		○建設業退職金共済制度等	・掛金収納書を工事完成時に確認した。  (完成時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・中小企業退職金共済制度加入者は、これに読み替える。	
			・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。 (施工時1回程度)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・中小企業退職金共済制度加入者は、対象外。	
			・「労災保険関係成立票」の標識を公衆の見やすい場所に掲示している。 (施工時1回程度)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		○施工体制台帳	・建設業退職金共済証紙の配布状況が受払簿等により確認できる。  (施工時1回程度)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・下請各社への証紙の配布状況を受払簿で確認する。 ・中小企業退職金共済制度加入者は、対象外。	
			○施工体制台帳	・施工体制台帳を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。 (下請総額3,000万円未満の場合はチェック不要)  (施工時の当初、施工体制変更時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	仕様書1編(章)1-1-12 ・施工体制台帳が適正に記入されている。 ・変更がある毎に、監督職員に提出されている。
			・施工体制台帳に下請契約書(写し)及び再下請通知書を添付している。 (同上) (施工時の当初、施工体制変更時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		○施工体系図	・施工体制台帳に下請金額を記入している。 (同上) (施工時の当初、施工体制変更時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			○施工体系図	・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。  (施工時の当初、施工体制変更時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	特記仕様書 ・変更がある毎に、監督職員に提出されている。
			・施工体系図に記載のない業者が作業していない。  (施工時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				・施工体系図に記載されている主任技術者及び施工計画書に記載されている技術者が本人である。 (施工時の当初、施工体制変更時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

検査項目	種別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの時期の目安)	チェック欄			備考 (指示事項及びその是正事項など)	
				着手前	施工中	完成時		
1	I II 配置技術者／現場代理人・監理・主任技術者	○建設業許可標識	・「建設業許可票」の標識を、公衆の見やすい場所に設置し、監理技術者名等を正しく記載している。 (施工時1回程度)	<input type="checkbox"/>				
		○現場代理人	・現場代理人は、現場に常駐している。(約款第11条)  (施工時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・常駐の作業日報がある。 ・年休、他官庁打合せ等で現場にいなくても常駐とする。 ・変更した場合、適切に引き継いでいる。	
		○現場代理人は、監督員との連絡調整を書面で行っている。 (施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・口頭連絡でも、後日書面で整理している。		
		○専門技術者	・専門技術者を選任し、配置している。(建設業法第26条の2) (施工計画時、施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		○作業主任者	・作業主任者を選任し、配置している。(安全衛生法第14条) (施工計画時、施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		○潜水作業従事者	・潜水作業従事者を適正人員配置している。(港湾工事)  (施工計画時、施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・作業サイクルと人員配置について確認する。 ・組織体系と責任者及び連絡網を確認する。	
		○海上起重作業船団長	・海上起重作業船団長を配置している。(港湾工事)  (施工計画時、施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・作業サイクルと人員配置について確認する。 ・組織体系と責任者及び連絡網を確認する。	
		○監理技術者・主任技術者	・資格者証の内容を確認した。(建設業法第26条) (着手前)	<input type="checkbox"/>			・資格証を携行していることを確認する。	
		○監理技術者・主任技術者	・通知による監理技術者、施工体制台帳に記載された監理技術者と監理技術者証に記載された技術者及び本人が同一であった。 (着手前)	<input type="checkbox"/>				
		○監理技術者・主任技術者	・現場に常駐していた。  (施工時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・常駐の作業日報がある。 ・年休、他官庁打合せ等で現場にいなくても常駐とする。 ・変更した場合、適切に引き継いでいる。	
		○監理技術者・主任技術者	・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。 (施工時、打合せ時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・各下請業者に対しても指導的な役割を担っているか確認する。	
		○監理技術者・主任技術者	・施工に先立ち、創意工夫または提案をもって工事を進めている。 (施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		○現場技術者	・現場技術者との対応が適切である。(建設コンサルタント等に現場技術業務委託等の場合)  (施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	仕様書1編(章)1-1-8 ・建設技術センター業務委託がこれに該当する。	
○下請者の把握	・下請者が工事指名参加資格者である場合には、指名停止期間中でない。 (施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	仕様書1編(章)1-1-11			
○緊急連絡網	・異常時、緊急時の対応・情報伝達・組織等が確立され現場の見やすい場所に掲示してある。 (施工時1回程度)	<input type="checkbox"/>						
2	I II 施工状況	○施工図書の照査等	・約款第19条第1項(1)～(5)に係わる設計図書の照査を行っている。 (着手前、施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	仕様書1編(章)1-1-3
		○施工図書の照査等	・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。 (施工計画時、施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○施工計画書	・施工(変更を含む)に先立ち、監督員に提出した。(500万円未満の簡易な工事は監督員の承諾を得て提出不要とできる。)  (着手前、変更時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		仕様書1編(章)1-1-5 ・施工計画書が概ね1ヶ月以内に提出されている。

考査項目	種別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの時期の目安)	チェック欄			備考 (指示事項及びその是正事項など)		
				着手前	施工中	完成時			
2	I 施工管理	○施工計画書	・記載内容と現場施工方法が一致している。(同上) (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			・記載内容(作業手順書等)と現場施工体制が一致している。(同上) (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			・記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。(同上) (着手前、変更時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		○施工管理・工事材料管理・出来形、品質管理	・工事材料の品質を証明する資料を整備、保管し提出している。 (検査時)				<input type="checkbox"/>	仕様書1編(章)1-1-21	
			・自社の管理基準を持ち、その基準により社内検査が完了していることが書面で確認できる。 (着手時、検査時)	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	・施工計画書に記載されているかを確認する。(着手前チェック欄)	
			・出来形、品質管理が工事の施工と並行してその都度行っていることが書面で確認できる。(土木工事施工管理基準4) (施工時又は検査時)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	・段階確認時に整理されているかを確認する。	
		○イメージアップ	・絵パネル・標語パネル・フラワーポット・作業員休憩棟・記念植樹・安全旗掲揚・現場事務所カーペットフローア・エアコン・2重サッシ・応接室・冷蔵庫・会議室・雨具掛室・談話室・観葉植物・シャワー室・水洗トイレ・内階段・食堂・洗面所・更衣室・洗濯機 (施工時適宜)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・イメージアップ費で計上していない工事のみチェックする。
			○検査(確認を含む)及び立会い等の調整	・監督員の立会いにあたって、あらかじめ立会願を提出している。 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	仕様書1編(章)1-1-22
		・段階確認の確認時期が、適切である。(土木工事監督基準別表2) (施工時適宜)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		○工事の着手	・契約の日から起算して、7日以内に工事に着手した。 (着手時)	<input type="checkbox"/>				仕様書1編(章)1-1-10 ・事務所に着手届を提出した日で判定する。	
		○支給資材及び貸与品	・使用予定日の14日前までに、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書を提出した。(施工時適宜) (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	仕様書1編(章)1-1-18	
		○建設副産物及び建設廃棄物	・請負者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されていることを確認し、監督員に提示(資料を示し説明)した。 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	仕様書1編(章)1-1-20	
			・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督員に提出した。 (施工前)		<input type="checkbox"/>			・施工計画書に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書が当初から添付されている。	
		○指定建設機械の確認	・指定建設機械(排出ガス対策型、低騒音型、低振動型建設機械)を使用している。 (施工時)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・特記仕様書に記載した指定形式を確認する。	
II 工程管理	○工程管理	・工程のフォローアップ等を実施し、工程の管理を行っている。 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・変更に伴う工程表が速やかに提出されているかを確認する。		
		・現場設計内容の変更への対応が早く、また地元調整を積極的に行い、その結果を書類で提出した。 (施工時適宜)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・工事内容の変更に関する理解が適格か。 ・変更に対する対外的な調整が適切か。		
		・官公庁の休日または夜間に作業を行った場合、事前に書面で提出した。 (施工中)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	仕様書1編(章)1-1-42		
III 安全対策	○安全管理	・新規入場者に対する安全教育を実施し、記録がある。 (施工時または検査時)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	仕様書1編(章)1-1-32		
		・安全教育・訓練を4時間/月以上実施し、記録がある。 (施工時または検査時)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	・「記録」でチェックする。 ・事例は適切なものを使用しているか。		

調査項目	種別	確認項目	チェックリスト一覧表			備考 (指示事項及びその是正事項など)	
			(チェックの時期の目安)				
			着手前	施工中	完成時		
2	III 安全対策	○安全管理	・安全パトロール、作業前安全ミーティング(KY)等を実施し、記録がある。 (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	・「記録」でチェックする。
			・店社パトロールを1回/月以上実施し、記録が整備されている。 (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	・「記録」でチェックする。
			・災害防止協議会等を設置し、活動記録がある。(同一現場で複数の業者が作業する場合に設置される。) (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	・「記録」でチェックする。
			・使用機械(港湾工事の場合は、船舶・機械)、車両等の点検整備等が管理され、記録がある。 (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	・「点検記録」をチェックする。
			・重機操作で、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされた点検記録(機械の作業計画書)等がある。 (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	・「点検記録」をチェックする。
			・山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録がある。 (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	・「点検記録」をチェックする。
			・足場や支保工の組立完了や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され、記録がある。 (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	・「点検記録」をチェックする。
			・工事現場内・資機材置場・危険物置場の整理整頓がなされている。 (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	・場内整理が徹底されているか確認する。
	○安全パトロールの指摘事項の処理	・各種安全パトロールでの指導事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者には是正報告した記録がある。 (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	IV 対外関係	○関係機関等	・関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整をした記録がある。 (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	仕様書1編(章)1-1-41 ・「記録」でチェックする。
・地元住民や地権者との施工上必要な交渉、工事の施工に関する苦情対応を適切に行い、記録がある。 (施工時または検査時)			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	・「記録」でチェックする。	
・隣接工事又は施工上密接に関連する工事の請負業者と相互に協力を行っている記録がある。 (施工時または検査時)			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	・「記録」でチェックする。	