

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-8号												
工 事 名	真野地区 配水管布設替（大倉谷第2工区）工事												
工 事 場 所	佐渡市 大倉谷 地内												
種 別	管工事(水道工事)												
工 事 の 概 要 (変 更 後)	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">【仮設】 埋設管80A～100A</td> <td style="text-align: right;">L=793.9m</td> </tr> <tr> <td>【本設】 配水管HI-RR-VP φ100</td> <td style="text-align: right;">L=732.2m</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">HI-RR-VP φ75</td> <td style="text-align: right;">L=2.9m</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">共同管接続</td> <td style="text-align: right;">3箇所</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">給水接続（将来接続用1件含む）</td> <td style="text-align: right;">6件</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">消火栓接続</td> <td style="text-align: right;">2箇所</td> </tr> </table>	【仮設】 埋設管80A～100A	L=793.9m	【本設】 配水管HI-RR-VP φ100	L=732.2m	HI-RR-VP φ75	L=2.9m	共同管接続	3箇所	給水接続（将来接続用1件含む）	6件	消火栓接続	2箇所
【仮設】 埋設管80A～100A	L=793.9m												
【本設】 配水管HI-RR-VP φ100	L=732.2m												
HI-RR-VP φ75	L=2.9m												
共同管接続	3箇所												
給水接続（将来接続用1件含む）	6件												
消火栓接続	2箇所												
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	遠藤建設(株) 代表取締役社長遠藤 芳輝 佐渡市八幡1966-1												
工 期 (自)	令和元年7月11日												
工 期 (至) (変 更 後)	令和2年3月31日												
変 更 前 の 契 約 金 額	¥54,340,000.-												
変 更 契 約 日	令和2年1月21日												
変 更 後 の 契 約 金 額	¥61,327,200.-												
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国道部既設舗装厚が15cm以上の箇所があり土工費が増工した。 ・ 国道部において想定していない横断管があり下越箇所が増えたことによる資材・労務費の増工。 ・ 連合給水管路のほか、消防本部の要望で地上式消火栓を1基追加したことによる増工。 ・ 舗装本復旧の切削オーバーレイについて、切削機の島内への搬入時期が3月中旬以降となるため、工期を200日から265日に追加変更する。 												