

変更契約締結結果表

工事番号	佐建両第1-1-2号
工事名	社総交改5号 平松2号線道路法面補修工事
工事場所	佐渡市 平松 地内
種 別	法面処理工事
工事の概要 (変更後)	施工延長L=44.0m 背面空洞充填工 360㎡ 繊維補強モルタル吹付工(ラス無) 47㎡ 繊維補強モルタル吹付工(ラス有) 151㎡
契約の相手方 商号又は名称 住 所	代表取締役 菊池 光浩 有限会社 菊池組 佐渡市両津夷268-7
工 期 (自)	令和 1年 7月18日
工 期 (至) (変更後)	令和 1年11月29日
変更前の契約金額	¥8,800,000.-
変更契約日	令和 1年11月 8日
変更後の契約金額	¥10,177,200.-
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"> ・背面空洞注入工施工において注入量が当初想定と差異があった為、再度単価調査を実施し、小規模補正による増額が判明した事による増。 ・現地精査の結果、モルタルが剥がれている箇所があった為、ラス入りでの施工とした事による増。 ・昨年度発注工事完了による数量の変更。 ・現場内の産業廃棄物処分による数量の増。 ・上記作業量の増による15日間の付与。

※ この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。