

変更契約締結結果表

工事番号	佐建相支第1 - 1 - 2号
工事名	相川34号線 道路改良工事
工事場所	佐渡市 相川海士町 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=19.4m 集水柵工3箇所、現場打ち横断工5.5m、ボックスカルバート12.8m、コンクリート舗装57.0m ²
契約の相手方 商号又は名称 住所	代表取締役 宇川 修一 有限会社 グリーンテック 新潟県佐渡市相川大間町39 - 1
工期(自)	令和元年 7月25日
工期(至) (変更後)	令和元年12月 1日
変更前の契約金額	¥5,258,000 -
変更契約日	令和元年10月25日
変更後の契約金額	¥6,238,100 -
変更の理由	1. 現場精査により、排水構造物工の寸法及び数量を変更する。 2. 荒天により、水替工を増工する 3. 地元及び関係機関との調整により、工期を延長する。