

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第30-62号
工 事 名	両津地区 赤玉浄水場新設（土木・建築・機械）工事
工 事 場 所	佐渡市 赤玉 地内
種 別	水道施設工事
工 事 の 概 要 （ 変 更 後 ）	<p>地盤改良工事（ソイルセメントコラム工法） 改良長1.6m×10本 先堀長1.91m×10本 改良長2.3～6.1m×19本 先堀長2.7～6.41m×19本 建築工事 1式 基礎部捨てCoまでの施工、建具AD納入済 配管工事 壁貫通管SUS納入済 樹脂製コゲート管φ150 変更減 機械設備工事 変更減</p>
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(株)広瀬組 代表取締役社長廣瀬 俊三 佐渡市秋津101-1
工 期 （ 自 ）	令和元年8月8日
工 期 （ 至 ） （ 変 更 後 ）	令和2年3月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥68,200,000.-
変 更 契 約 日	令和元年12月9日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,273,100.-
変 更 の 理 由	<p>地盤改良工事において、固化材の配合量決定のため試掘を行ったところ、想定以上に多くの巨礫があり別途これを取り除くための掘削で不測の日数を要した。このため建屋等の施工が今年度中に間に合わないことから、当初設計のうち建築・機械部分は次年度以降の施工として変更減とする。</p>