

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第30-63号
工 事 名	畑野地区 配水管布設替（宮川工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 宮川 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	配水管布設替工 配水管 HPPE φ150 L=169.3m 減圧弁設置工 1基 既設減圧弁資材等撤去工 1式
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	中川建設(株) 代表取締役 中川 隆二 佐渡市栗野江1436-2
工 期 (自)	令和元年8月8日
工 期 (至) (変 更 後)	令和2年3月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥29,678,000.-
変 更 契 約 日	令和2年2月26日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥31,611,800.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・掘削時に横断水路を確認したため下越施工に要する継手資材数量及びこれに伴う労務費の増。 ・埋設計画位置に下水道管（圧送管）と干渉するため、埋設経路変更に必要な土工数量の増。 ・減圧弁調整後、本管の最終切替を行ったところ、1次側流量・水圧が不安定な状態となり再調整費を追加計上する。また、これに必要な日数分として工期を26日付与して236日間とする。