

## 変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-16号
工 事 名	両津地区 送水管橋架設（外城川工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 加茂歌代 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 ( 変 更 後 )	外城川横断工 水管橋架設工 150A×250A L=18.1m 管布設工 HPPE φ150 L=13.8m 地質調査 1.0式
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(有)古木設備 代表取締役 古木 輝一 佐渡市加茂歌代1117
工 期 ( 自 )	令和元年8月8日
工 期 ( 至 ) ( 変 更 後 )	令和2年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥15,284,500.-
変 更 契 約 日	令和元年12月17日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥18,104,900.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鋼製ケーシング立坑において、土質調査の結果掘削機刃先に超硬ビットが必要となったほか、掘削時の機械足場確保のため大型土のうや敷鉄板による仮設工及び泥水処分などの産廃処分費を計上した。</li> <li>・鋼製ケーシング支持地盤の安定計算結果の確認後に、水管橋資材（SUS）の製作を指示したことにより、工期内での製作が困難となったため工期を50日間付与する。</li> </ul>