

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-34号
工 事 名	金井地区 下水関連(1-10)・配水管布設替(吉井本郷工区) 工事
工 事 場 所	佐渡市 吉井本郷 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	仮設管布設工 ステンレス鋼管150A L=220.6m 80A L= 1.3m PP1種2層管 φ25 L= 27.0m φ20 L=563.5m 配水管 HI-RR-VP φ150 L= 8.3m 給水管 PP25 L= 90.0m PP20 L= 3.1m 消火栓接続 1基 (HI-VP φ75 L=0.5m)
契約の相手方 称号又は名称 住 所	中野建設工業(株)金井支店 支店長 藤井 正毅 佐渡市泉甲289-1
工 期 (自)	令和元年8月29日
工 期 (至) (変 更 後)	令和2年4月24日
変更前の契約金額	¥10,098,000.-
変 更 契 約 日	令和2年3月9日
変更後の契約金額	¥9,406,100.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場試掘の結果、下水道掘削断面に影響する総延長が当初設計に比して減少したことによる減額。 ・既設仕切弁の活用による不断水工の削減や、仮設仕切弁管の代用可能品の確保などによる仮設費の減額。 ・関連する下水道工事との工程調整において、舗装本復旧を同時施工することから相当日数として工期を40日付与し240日間とする。