

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐建真第1-1-2号
工事名	社総交改2号 大小72号線道路改良舗装工事
工事場所	佐渡市 西三川 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=48.51m、W=4.0 (6.0) m 土工 一式、補強土壁工 253 m <sup>2</sup> 、構造物撤去工 一式、下層路盤工 370 m <sup>2</sup> 、表層工 276 m <sup>2</sup>
契約の相手方 商号又は名称 住所	真野建設興業(株) 代表取締役 本間 順一 佐渡市真野新町165.番地1
工期(自)	令和 元年 6月 6日
工期(至) (変更後)	令和 2年 3月13日
変更前の契約金額	¥ 26,352,000.-
変更契約日	令和 2年 2月25日
変更後の契約金額	¥ 31,516,100.-
変更の理由	<p>1. 地質調査を実施した結果、当初想定した基礎地盤より低い位置であった為、補強土壁工の設計を行い、安全率が確保できる6分勾配施工に変更した事による面積の増。</p> <p>2. 現場への搬入路が掘削勾配変更の結果狭小となる事が判明し、大型ダンプトラックによる資材搬入ができない為、購入土を積替とし、仮置き場から現場への搬入を小型ダンプトラックに変更した事による増。</p> <p>3. 既設構造物が当初想定より大きかった事による処分費の増。</p>

※ この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。