

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-29号
工 事 名	畑野地区 給・配水管布設替（小倉・長谷工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 小倉・長谷 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	給・配水管布設替工事 仮設給水管 PPφ20 L=92.5m 本設配水管 HI-RR-VPφ100 L=12.7m HI-RR-VPφ75 L=44.3m 給水接続 10件 (PPφ25 L=126.3m PPφ20 L=196.1m)
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	中川建設(株) 代表取締役 中川 隆二 佐渡市栗野江1436-2
工 期 (自)	令和元年8月1日
工 期 (至) (変 更 後)	令和2年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥23,100,000.-
変 更 契 約 日	令和元年12月24日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥26,147,000.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 舗装影響範囲を考慮し、配水管、給水管布設箇所共に本復旧面積を変更する ・ 充填工について、現場の縦断勾配の状況から充填材料及び充填方法（ポンプ圧送へ）の変更が必要となりこれによる増額 ・ 舗装本復旧のための切削機が3月中旬以降しか空気が無い為、工事日数を244日間に延長して変更する