

変更契約締結結果表

工事番号	佐建両支第 30-1-26 号
工事名	住吉 27 号線 道路改良舗装工事
工事場所	佐渡市 下久知 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	<ul style="list-style-type: none"> ・施工延長 L=14.3m ・土工 1.0 式 ・排水構造物工 36m ・集水柵工 2 基 ・下層路盤工 115 m² ・上層路盤工 104 m² ・表層工 112 m² ・区画線工 205m ・撤去工 1.0 式
契約の相手方 商号又は名称 住 所	有限会社 菊池組 代表取締役 菊池 光浩 佐渡市両津夷 268-7
工期(自)	令和 2 年 1 月 3 0 日
工期(至) (変更後)	令和 2 年 3 月 2 7 日
変更前の契約金額	¥3, 9 8 2, 0 0 0.-
変更契約日	令和 2 年 3 月 9 日
変更後の契約金額	¥4, 7 4 7, 6 0 0.-
変更の理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 佐渡警察署との協議により、区画線工及び標識移設工を増工したい。 2. 水銀灯により L 型側溝設置が困難だったため、水銀灯撤去工を増工したい。(次年度工事で再設置) 3. 民地を迂回路とするため、仮設道路工を増工したい。

※ この結果表による公表は、予定価格が 250 万円以上の工事に限ります。