

変更契約締結結果表

工事番号	佐建羽支第2-1-1号
工事名	小木漁港第2号幹線支線2号・3号 道路側溝改修工事
工事場所	佐渡市 小木町 地内
種別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=61.7m 土工1式 側溝工75m 集水柵工3基 構造物撤去工1式
契約の相手方 商号又は名称 住所	有限会社 甲成建設 佐渡市小木木野浦176番地3
工期(自)	令和2年2月27日
工期(至) (変更後)	令和2年6月20日
変更前の契約金額	¥4,180,000.-
変更契約日	令和2年6月1日
変更後の契約金額	¥4,556,200.-
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"> ・既設側溝との取り合いを再検討した結果、集水柵を1基増工する。 ・C路線横断部掘削時湧水が見られたため仮設工として水替工を追加する。 ・上記に伴い、工事日数を15日間付与する。

※ この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。