変 更 契 約 締 結 結 果 表

工　事　番　号	佐水工第1-36号
工　　事　　名	羽茂地区　県営関連・配水管布設替（羽茂大崎工区）工事
工　事　場　所	佐渡市　羽茂大崎　地内
種　　別	管工事(水道工事)
工事の概要 （変更後）	仮設配水管：ﾚﾝﾀﾙ管　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管100A　L=108.4m 80A　L=4.7m 仮設減圧弁Φ75㎜ 1.0基 仮設消火栓(地上式)1.0基 本設配水管：減圧槽流入側　HI-RR-VPφ100　L=168.4m 減圧槽流出側　HI-RR-VPφ150　L=168.5m φ100　L=27.0m HI-VP　φ75　L=0.4m
契約の相手方 称号又は名称 住　　所	本間建設㈱ 代表取締役　本間　幸次 佐渡市羽茂大橋１６４６－３
工　期　（　自　）	令和元年8月8日
工　期　（　至　） （変更後）	令和2年3月16日
変更前の契約金額	¥17,798,000.-
変　更　契　約　日	令和2年2月28日
変更後の契約金額	¥18,147,800.-
変　更　の　理　由	・仮設配管の設置長を延長したことによる変更増。 ・県道のｱｽﾌｧﾙﾄ本復旧面積を増工したことによる変更増。 ・関連する県営ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ工事の進捗状況に合わせた施工が必要で、工程調整のため工期を210日間から222日間に変更する。